

BOUWNIEUWS

Flexwoningen Singelpark Odijk

Op het grasveld voor het gemeentehuis worden 48 flexwoningen gerealiseerd. Met deze bouwnieuwsbrief informeren wij de direct omwonenden over de werkzaamheden en mogelijke hinder. Het project gaat nu de afrondende fase in. Wat zijn de werkzaamheden voor de komende periode?

Werkzaamheden laatste weken

In april heeft de aannemer alle 48 flexwoningen geplaatst en daarna is begonnen met het aansluiten en afmonteren van de flexwoningen. Begin mei zijn er vier ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Deze containers zijn bedoeld voor de bewoners van de flexwoningen en de containers zijn alleen toegankelijk met een pasje. Vanaf nu wordt de buitenruimte 'woonrijp' gemaakt.

Wat kunt u tijdens de laatste weken zoal verwachten?

- | | |
|-------------------|---|
| Heden | <ul style="list-style-type: none"> • Aansluiten en afmonteren flexwoningen. • Aanbrengen nutsvoorzieningen (elektra, kabel, telefonie) en installatie van de zonnepanelen en warmtepompen. |
| Eind mei | <ul style="list-style-type: none"> • Aanbrengen van bestrating en eerste beplanting rondom de woningen. • Verwijderen bouwketen van de aannemer, rijplaten en overbodige bouwmaterialen. • Afronden asfalteringswerkzaamheden looppad achter gemeentehuis. |
| Half juni | <ul style="list-style-type: none"> • Plaatsen fietsenstalling op het binnenterrein. |
| Eind juni | <ul style="list-style-type: none"> • Oplevering van de 48 flexwoningen aan de nieuwe bewoners. |
| Begin juli | <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen van de oversteek van de Singel. Hiermee wordt begonnen nadat de grootste transportbewegingen zijn geweest. • Afronden werkzaamheden, rondom bouwplaats en buitenterrein. |

Deze planning is onder voorbehoud. Weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de doorlooptijd.

Hinder

Van de verschillende afrondende werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren. Aannemer Plegt-Vos probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Vanwege de naderende oplevering vinden er weinig grote transporten plaats; er wordt vooral (bouw)materiaal afgevoerd. Bij het aanpassen van de oversteek kunnen er tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen.

Meer informatie?

Tijdens de werkzaamheden hebben wij de omwonenden op de hoogte gehouden met 'bouwnieuws'. Vanwege de afrondende werkzaamheden is dit het laatste bouwnieuws dat u ontvangt. Ook verschijnt er regelmatig een algemene nieuwsbrief over de flexwoningen (de volgende in juni).

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar info@bunnik.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Op onze website kunt u altijd meer informatie vinden over dit project: www.bunnik.nl/flexwoningen

De flexwoningen staan, nu de buitenruimte inrichten.

PLEGT-VOS

