

Nieuwsbrief juli 2024

Flexwoningen Singelpark Odijk Oplevering en aanpassing oversteek

Op 26 juni zijn de sleutels van de flexwoningen overhandigd aan de nieuwe bewoners en zij gaan nu inrichten en verhuizen. Momenteel vinden de laatste afrondende werkzaamheden aan het terrein plaats. Komende weken wordt de oversteek bij de Singel aangepast.

De laatste loodjes

Afgelopen maand is het terrein woonrijp gemaakt. Allereerst zijn de bouwketen en bouwmaterialen afgevoerd, is het terrein geëgaliseerd en de bestrating aangebracht. Op het binnenterrein zijn de fietsenstalling, speeltoestellen en bankjes geplaatst.

Aan de bestrating rondom de flexwoningen (richting de Singel) wordt momenteel de laatste hand gelegd. Komende weken worden eventuele opleverpunten verholpen door de aannemer.

Beplanting

Het gras wordt half juli ingezaaid. In het najaar wordt de vaste beplanting aangebracht. Dan komen onder andere de planten aan de buitenzijde van de flexwoningen (taluds) en bij het gedeelte voor de fietsenstalling. Dit wordt gedaan tijdens het plantseizoen.

Oplevering woningen

Op 26 juni was het een feestelijke dag voor veel woningzoekenden. Zij kregen namelijk de sleutel van hun nieuwe woning. Er zijn veel woningen toegewezen aan inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven, want zij kregen als 'lokaal woningzoekenden' voorrang bij toewijzing van deze woningen. Woningcorporatie Portaal heeft in totaal ruim 500 reacties ontvangen op de 24 flexwoningen die zijn geadverteerd op WoningNet.

De andere 24 woningen zijn toegewezen door de gemeente en Centrum voor Elkaar. Op die manier hebben wij ook (dreigend) dak- en thuisloze inwoners (bijvoorbeeld bij scheiding), stushouders en mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen aan een nieuwe woning kunnen helpen.

Singelpark Odijk is mogelijk geworden dankzij de samenwerking tussen de provincie Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, woningcorporatie Portaal en de gemeente Bunnik. Mede hierdoor is het gelukt dat de woningen binnen één jaar na besluitvorming door de gemeenteraad zijn opgeleverd.




Aanpassen oversteek Singel

Komende weken wordt de oversteek bij de Singel aangepast. Deze werkzaamheden zijn iets doorgeschoven in de tijd. Het wordt uitgevoerd als er minder bouwverkeer is en tijdens de rustige(re) vakantieperiode. De aannemer verwacht eind juli het werk afgerond te hebben.

Wat gaan we doen?

Er is nu sprake van een gecombineerde oversteekplaats voor zowel voetgangers als fietsers. Deze verkeersstromen worden van elkaar gescheiden met een groenstrook, waardoor er aparte paden komen voor voetgangers en voor fietsers. Dit komt ook tot uiting in de kleurstelling van het straatwerk. Ook wordt er nieuwe wegmarkering en bebording aangebracht. Dit verbetert de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de Singel.



Zo komt de oversteek bij de Singel eruit te zien.

Meer informatie?

Vanaf april 2023 hebben wij met nieuwsbrieven (en met bijeenkomsten, website, gemeentepagina, etc.) iedereen zo goed mogelijk willen informeren over de realisatie van de flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis. Vanwege de oplevering van de flexwoningen en de afrondende werkzaamheden is dit de laatste algemene nieuwsbrief die u ontvangt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar info@bunnik.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Op onze website vindt u alle informatie over het Singelpark Odijk: www.bunnik.nl/flexwoningen

Wij wensen u alvast een zonnige zomervakantie toe.

Singelpark Odijk is 26 juni opgeleverd.

